

MUNICIPIO:

JUANACATLAN, JALISCO

1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA	2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	3.- LOCALIDAD	4.- PARTIDA PRESUPUESTAL	5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES, MEZCLA DE RECURSOS, INDICANDO MONTO Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.)	6.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	7.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA	9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS	10.- IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS	11.- PERIODO		12.- MONTO DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC	13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.)
										FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	PAVIMENTACION CALLE CAMINO AL SEMINARIO	SAN ANTONIO JUANACAXTLE	616	504	CONTRATO OBRA POR CONCURSO.	ANTICIPO, ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 ESTIMACION 4 ESTIMACION 5 ESTIMACION 6, ESTIMACION 7, FINIQUITO	ARQUITECTUR A E INGENIERIA SG S.A. DE C.V.	GMJ-01/2016 FORTALECE	1'978.333.19	27/06/2016	15/09/2016	1'978.333.19	100%	1'978.333.19	TERMINADA
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. HERRERA Y CAIRO ENTRE C. DONATO TOVAR Y PROL. HERRERA Y CAIRO	CABECERA MUNICIPAL	616	502	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	ANTICIPO, ESTIMACION 1, ESTIMACION 2, ESTIMACION 3, ESTIMACION 4, FINIQUITO	CONSTRUCTORA LUERAG S.A. DE C.V.	FAISJAN-OPCON-2016-002	\$453,529.25	26/09/2016	25/11/2016	\$453,529.25	100%	\$453,529.25	TERMINADA
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO Y ARBOLADO EN LA C. JAVIER MINA, MUNICIPIO DE JUANACATLAN.	CABECERA MUNICIPAL	616	504	CONTRATO OBRA POR CONCURSO	ANTICIPO, ESTIMACION 1, ESTIMACION 2, ESTIMACION 3, ESTIMACION 4, ESTIMACION 5, ESTIMACION 6 FINIQUITO	ERNESTO AGUSTIN VALLE VAZQUEZ	GMJ-02/FORTAFIN/B/R23/2016	3'968,573.35	18/10/2016	13/12/2016	3'968,573.35	100%	3'968,573.35	TERMINADA
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN C. ENRIQUE SUAREZ Y C. PINO SUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	616	501	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	ANTICIPO, ESTIMACION 1, ESTIMACION 2, ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	CESAR ANAYA MARTINEZ	FAISJAN-OPCON-2016-11	441.840	01/11/2016	31/12/2016	441.840	100%	441.840	TERMINADA
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES. 240 MTS. EN C. HERRERA Y CAIRO DEL CRUCERO DE LA C. DONATO TOVAR HACIA EL CRUCERO DE LA PROLONGACION HERRERA Y CAIRO EN CABECERA. 501.32 M 2 DE PAVIMENTO.	CABECERA MUNICIPAL	612	501	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	ANTICIPO, ESTIMACION 1, ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.A. DE C.V. (MARIA VELIA REYES LOPEZ)	FAISJAN-OPCON-12-A/2016.	254,550	17/11/2016	31/12/2016	254,550	100%	254,550	TERMINADA
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 130 M.L.	RANCHO NUEVO	616	501	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	ESTIMACION 1, ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	CONSTRUCTORA TGV. S.A. DE C.V. (JAIME VARGAS BUENROSTRO)	FAISJAN-OPCON-13-A-2016	\$204,176.76	14/12/2016	31/12/2016	\$204,176.76	100%	\$204,176.76	TERMINADA
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON 155.81 M.L. DE LA CALLE JULIAN CORTES AL LIMITE DE PROPIEDAD	CABECERA MUNICIPAL	616	501	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	ESTIMACION 1, ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	CONSTRUCTORA TGV. S.A. DE C.V. (JAIME VARGAS BUENROSTRO)	FAISJAN-OPCON-13-2016	\$302,462.19	14/12/2016	31/12/2016	\$302,462.19	100%	\$302,462.19	TERMINADA

LIC. SUSANA MELENDEZ  
VELAZQUEZ  
SECRETARIA GENERALLCP. J. GUADALUPE  
MEZA FLORES  
TESORERO MUNICIPALLIC. ISRAEL CERVANTES  
ALVAREZ DIRECTOR DE  
OBRAS PUBLICASLIC. JOSE  
MORA VACA  
CONTRALOR

MUNICIPIO DE JUANACATLAN	613	501	1496/2016	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INFRA	15,203.52	29/12/2016	29/12/2016	15,203.52	100%	15,203.52	TERMINADA
<p>CONSTRUCCION DE 50 MTS. DE RED DE BAJA TENSION DE 120V/1C-50MCL-AL-ACSR-(2+1) LIBRAMIENTO JUANACATLAN No. 50 ENTRE PROL. DONATO TOVAR Y HERRERA Y CAIRO</p>													
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	613	501	1445/2016	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INFRA	60,727.44	29/12/2016	29/12/2016	60,727.44	100%	60,727.44	TERMINADA
<p>CONSTRUCCION DE 110 MTS. DE RED DE MEDIA TENSION 2F-3F-ACSR 1/0 CONST. DE 90MTS. DE RED DE BAJA TENSION CABLE MULTILE 2+1 1/0-2C</p>													
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	613	501	1497/2016	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INFRA	95,894.62	29/12/2016	29/12/2016	95,894.62	100%	95,894.62	TERMINADA
<p>CONSTRUCCION DE 265MTS. DE LINEA DE MEDIA TENSION 1C-2F-3H-23KV-1/0-AWG-ACSR-PC Y 60MTS. DE RED DE BAJA TENSION DE 120V-1C-50MCL-AL-ACSR-(2+1)/0-2C-PC</p>													
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	613	501	1345/2016	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INFRA	30,034.20	29/12/2016	29/12/2016	30,034.20	100%	30,034.20	TERMINADA
<p>CONSTRUCCION DE 100MTS. DE RED DE BAJA TENSION DE 120V-1C-50MCL-AL-ACSR-(2+1)/0-2C-PC</p>													
MUNICIPIO DE JUANACATLAN	613	501	1345/2016	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	INFRA	18,131.87	29/12/2016	29/12/2016	18,131.87	100%	18,131.87	TERMINADA
<p>CONSTRUCCION DE 60MTS. DE RED DE BAJA TENSION DE 120V-1C-50MCL-AL-ACSR-(2+1)/0-2C-PC</p>													

LIC. SUSANA MELENDEZ  
VELAZQUEZ  
SECRETARIA GENERAL

LCP. J. GUADALUPE  
MEZA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ISRAEL CERVANTES  
ALVAREZ DIRECTOR DE  
OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE  
MORA VACA  
CONTRALOR